

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وزارة التعليم
Ministry of Education

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

الرقم
التاريخ
المشروع

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٧٨٤٢٠٠٠٠
تاريخ المعاملة: ١٤٤٢-١١-٢٢
المرفقات: لا يوجد



وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (36) واصل التقرير الدوري رقم (32)

مقاول: - شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع: مجمع النويمة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة 1128813.33 فقط مبلغ وقدره مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثون هللة فقط لا غير

1442/11/15 هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

حيث تم الحصر بتاريخ
مدير ادارة شؤون المالية
م / فهد بن عبد المبارك
رقم وارد إدارة العقود الانشائية



عايض بن مجلي ال مجلي
تاريخ ورود
تاريخ صدوره

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

للمشروع عالية علما بان :

دفعه رقم

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

فرع:

في / / 14 هـ بنك

الضمان النهائي رقم :

فرع:

في / / 14 هـ بنك

ضمان السلفة رقم :

ريال

ريال الباقي

ريال المبلغ المطلوب تخفيضه

قيمة ضمان السلفة /

جنسيته : سعودي

عنوان المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد

سجل تجارى (1011008214)

ص. ب (1540) الرمز البريدي (11942)

مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتقاد الصرف	
رقم امر الدفع	
التاريخ	14 / / هـ

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحرر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدها لدى ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدى ادارة العقود الانشائية واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا باول بعد استكمال اجراءات الصرف .

BENA AL-AZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building

Electromechanical. Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية

والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (36)

الرقم :- 42/510/ص

التاريخ :- 2021 / 07/29 م

وفقه

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (36) عليه
أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف مستحقائنا
لقاء المستخلص الجاري رقم (36) وذلك لسرعة دفع حركة سير العمل بالمشروع

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٢٠٠٧٨٤٤
تاريخ المعاملة: ١٤٤٢-١٣-٢٢
المرفقات: لا يوجد



وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
خلاصة بيانية عن مشروع / إنشاء مجمع التوعية التعليمية للبنات — مقالة شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم المشروع : 24/01/000/0350/10/03/4

تاريخ التعيد : 17/12/1434 هـ

مدة التعيد : 240+90+360+900 يوم

تاريخ استلام الموقع 1435/08/06 هـ

نهاية العقد : 1440/02/01 هـ

ملاحظات	المتبقي	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحصيات	المبلغ المستحق الحالي قبل الحسم	اجمالي الدفعات المصروفة	اجمالي قيمة البنود المنفذة	قيمة العقد
	5526463.36	1128813.33	—	1128813.33	20228099.63	21356912.96	26883376.32
	فقط خمس مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وستة وثلاثون هلة فقط لا غير	مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثون هلة فقط لا غير		مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثون هلة فقط لا غير	فقط عشرون مليون ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وتسع وتسعون ريال وثلاثة وستون هلة فقط لا غير	فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة والثاني عشر ريال وستة وتسعون هلة فقط لا غير	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلة

مدير ادارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المديع

المهندس المشرف

م/ يوسف أحمد



الهيئة العامة للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

الاجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (1)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الطلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	294634.50	25.00	0.00	11785.38	11780.00	3م	أعمال حفر و قطع التربة	211
	123057.90	309000.00	30.00	4101.93	10300.00	10300.00	3م	أعمال ردم التربة	311
	6480.00	396900.00	45.00	144.00	8820.00	8820.00	3م	أعمال حفر الاساسات	112
	0.00	154440.00	270.00	0.00	572.00	580.00	2م	أعمال خرسانة عادية	212
	316800.00	3052500.00	1100.00	288.00	2775.00	2775.00	3م	أعمال خرسانة مسلحة	312
	36000.00	32950.00	10.00	3600.00	3295.00	3295.00	2م	طينية عزلة للرطوبة القبة اسفلت	612
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	20.00	3م	ميكاني من الطوب الاسستى المصمت	213
	0.00	66000.00	55.00	0.00	1200.00	1540.00	2م	ميكاني من الطوب الاسستى المفرغ سمك 15 سم للاسوار	313
	0.00	160550.00	95.00	0.00	1690.00	4500.00	2م	أعمال تغطية الاسوار الخارجية بمادة كسر الرخام اللون	193
	0.00	30000.00	10000.00	0.00	3.00	4.00	عدد	بوابة حديد بعرض (4 متر) وبارتفاع يتناسب مع السور	713
	482337.90	4496974.50						اجملي الصلحه :	

الاصال الاعترافية اسفل مملح الارض و اصال الموقع الدم و الاسوار

(1) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات (مطابق)

شروط المقاول


المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عامر

شركة بنى الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر



المشروع مجمع النويعة التعليمية للبنات

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (2)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مساحة تخطيطية فعلية : 90+240 + 900+360

إجمالي قيمة العتبية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الاتصال الاعترادية أسفل مساح الأرض و أسفل الموقع العام و الأسوار									
	0.00	18600.00	6200.00	0.00	3.00	4.00	عدد	توليد حديد برش (2.5 متر) وبار تقاع وتناسب مع الصور	833
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	م.م	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم التلاصق بالموقع العام	314
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1450.00	م.م	مطريقات خرسانية مشتملة منهشة للصب (ملونه)	1214
	0.00	6050.00	55.00	0.00	110.00	190.00	2م	توزيع رصام طيني 40*40 سم للمدخل الرئيسي	1314
	0.00	444225.00	75.00	0.00	5923.00	8000.00	2م	طوب رصف متر إسط (إنتر لوك)	1414
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	135.00	2م	دكة خر منليه علويه بالاسفل للزوم بسلك لا يقل عن 4 سم	115
	16617.60	20400.00	40.00	415.44	510.00	510.00	2م	طينة عزلة رطوبة لفائف مكرنة من طينتين	215
	10340.00	99000.00	10.00	1034.00	9900.00	9900.00	2م	طينة عزلة دهان وجهين بياض حسب المواصفات	315
	0.00	3000.00	25.00	0.00	120.00	420.00	2م	بهاض اسفلتي مانع لمرور المياه	415
	15400.00	14850.00	55.00	280.00	270.00	270.00	2م	قبض مائي طوب اسفلتي سمك 10 سم (سم)	515
	42357.60	606125.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأوصال للشروط والمواصفات : (متطابقة)

مذوق المقاول

م / محمد أسامة


المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد السلام

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (3)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال		ريال	ريال				
	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.00	عدد	توريد سلم التدرج بعمق من ارتفاع مناسب للفرز الأرضي	605
	27000.00	54000.00	9000.00	3.00	6.00	6.00	عدد	عظام جزان الحديد الأمن من الحديد الزهر للفرز الأرضي	755
	0.00	2200000.00	80.00	0.00	2750.00	2750.00	م ²	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع إلى متسورب التأسيس	111
	0.00	426000.00	60.00	0.00	710.00	710.00	م ²	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع - السور	111
	90000.00	30000.00	30000.00	3.00	1.00	1.00	عدد	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع (خندق أرضي)	111
	30000.00	30000.00	30000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع (خندق صرف)	111
	20000.00	20000.00	20000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع (خزان تحليل)	111
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	36.00	م ²	درج حرسه مخدوم لزوم غرف الكوريات	504
	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	24.00	عدد	جلدات لحلاب خارجية حسب المخططات	184
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2080.00	م ²	توريد تركيب مغطات تغطية من حبل مغطى وخيام PVC	103
	16700.00	276000.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للترتيب والمواصفات : (مطابقة)

مستند التوقيع

المهندس المشرف

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن خالد العبد

المشروع ببناء الجزيرة التعليمية للمقاولات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العتبة : 90+240 + 900+360 م
 إجمالي قيمة العتبة : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (4)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الأصول الإضافية لأسفل سطح الأرصفة وأصول الموقع المرفوع والأسوار	
	0.00	3780.00	180.00	0.00	21.00	30.00	م ²	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 200 سم) فئة 3	1117
	0.00	45901.20	120.00	0.00	382.51	390.00	م ²	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 160 سم) فئة 3	3117
	795.00	4500.00	100.00	7.95	45.00	45.00	م ²	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 140 سم) فئة 3	4117
	0.00	6575.20	80.00	0.00	82.19	120.00	م ²	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 110 سم) فئة 3	10117
	0.00	15000.00	1500.00	0.00	10.00	10.00	عدد	حرفة تثبيت مبرولة 0.60 × 0.60 متر بمعنى لفدة مع النظام	1118
	0.00	16200.00	1800.00	0.00	9.00	15.00	عدد	حرفة تثبيت مبرولة 0.90 × 0.60 متر بمعنى لفدة مع النظام	3118
	0.00	4000.00	2000.00	0.00	2.00	20.00	عدد	حرفة تثبيت مبرولة 0.90 × 0.90 متر بمعنى لفدة مع النظام	1119
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	حاربان لملئ 2 × 4 متر	2119
	795.00	95956.40					إجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للبيانات والمواصفات (ملاحظة)

الأصل الإعلانية لنقل مبلغ الأرباح وأصل الفواتير والصور

(1) عن نسخة الأصل كدفعة ولإحداث (مختلفة)

المهندس المشرف
 م / يوسف الحمد

مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المذبح

شركتكم ببناء الجزيرة التعليمية للمقاولات
 مشروع مجمع التويزة التعليمية
 وادي الدواسر



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صلحة رقم (5)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	14800.00	100.00	0.00	148.00	590.00	م ط	كل نحاس مسلح مقاس 4* 3/5 مم2	2/5/23/3/4
	0.00	11020.00	190.00	0.00	58.00	100.00	م ط	كل نحاس مسلح مقاس 4* 50 مم2	3/5/23/3/3
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1150.00	م ط	كل نحاس مسلح مقاس 4* 185 مم2	7/5/23/3/3
	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	إجمالي الطيار الكهربائي وإتلافه للمشروع بقدر (2250) عدد حبل 230 (40) ألواح طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 69 بتاريخ 1419/8/13 مع كافة ما تنطه شركة الكهرباء من موصلات وحلويات وتجهيزات إنشائية (معدات عتلات لحامات أعمال تشييد) كدفع طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 1419/8/13	34/3/3
	0.00	25820.00							اجمالي الصلحه :

اجمالي الصفحة :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

مستوفى المقاول

م / محمد أسماء

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الله

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن خالد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة الصلية :

1442/11/15 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صحة رقم (6)

ملاحظات	مستحقات المقبول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زايده عن البند				
الأصل الاغنيوية لقرى مسلح الارض لجميع وحدات المشروع									
	7500.00		30.00	250.00	2840.00	2840.00	2م	خرسنة عادية سمك 10 سم	1117
	712.80		45.00	15.84	300.00	300.00	2م	خرسنة عادية سمك 15 سم أسفل الأرضيات	3117
	0.00		450.00	0.00	34.38	36.00	3م	خرسنة عادية خفيفة للملأ فراغ الشوط	4117
	17875.00		65.00	275.00	2840.00	2840.00	2م	خرسنة مسلحة أسفل الأرضيات سمك 15 سم مسلحة تشبيح خفيف (8@10سم أو 8@5سم) في الإحجامين	10117
	282000.00		1200.00	235.00	1080.00	1080.00	3م	خرسنة مسلحة للبيوتك العام حسب المواصفات	1118
	0.00		350.00	0.00	0.00	8720.00	2م	خرسنة مسلحة لاسقف التفرقة هوردي (32سم)	3118
	0.00		55.00	0.00	2888.25	4100.00	2م	مبشلي سمك 10 سم	1119
	0.00		60.00	0.00	2346.00	3640.00	2م	مبشلي سمك 15 سم	2119
	0.00		70.00	0.00	5496.00	6560.00	2م	مبشلي سمك 20 سم غير معزول	3119
	30421.50		85.00	357.90	480.00	480.00	2م	مبشلي بلوك اسمنتي سمك (20سم) بتراب حراري	15119
	0.00		63.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط موزايكو كستر رخام (30*30*3 سم)	1120
	338509.30		2319904.75				اجملي الصفحة		

(1) مدى مطابقة الأعمال للبيوتك والمواد (مطابقة)

مستوب القبول

المهندس المشرف

م/ يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م/ فهد بن عبد المرح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية :

90 + 240 + 90 يوم

اجمالي قيمة العملية :

26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة :

1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التوحيمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (7)

ملاحظات	مستحقات المقبول		القعة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	40.00	2م	توزيع بلاط اسفلت المداخل المعاكس	- /4/20
	0.00	41787.00	75.00	0.00	557.16	560.00	2م	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات (0.8*25*25 سم)	- /4/20
	0.00	22500.00	75.00	0.00	300.00	300.00	2م	أعمال بلاط فخر سيراميك للأرضيات معزولة للأحضان (0.8*25*25 سم) الأرضيات المعمل	هـ/5/20
	0.00	643758.00	95.00	0.00	6776.40	7040.00	2م	أعمال بلاط بورتسلان للأرضيات (1.2*40*40 سم) شبه معقول معزول للأرضيات	هـ/5/20
	25920.00	154080.00	180.00	144.00	856.00	856.00	م.م	كسوة للسلام الداخلية للخدمة و الثانية رخام جرانيت	7/20
	1080.00	46800.00	180.00	6.00	260.00	260.00	2م	توزيع لمصطفات السلام و أرضيات المداخل من الرخام البورفيت (2*40*40 سم)	8/20
	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	24.00	م.م	كوتنر تخدم (منضدة مثنية بالحد من رخام طبيعي سمك 80 سم) للخدمة	9/20
	0.00	14256.00	270.00	0.00	52.80	140.00	م.م	كوتنر تخدم (منضدة مثنية بالحد من رخام طبيعي الجلسه شيك الملوحة سمك 80 سم وعرض 50 سم)	11/20
	2376.00	11880.00	270.00	8.80	44.00	44.00	م.م	كوتنر تخدم (منضدة مثنية بالحد من رخام طبيعي سمك 50 سم)	21/21
	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8720.00	2م	بعض نخس لخدمة لأطق الهوري	12/20
	6500.00	344500.00	25.00	260.00	13780.00	13780.00	2م	بعض نخس (لخدمة) للخدمة والحدود	1/21
	35876.00	1279561.00						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد العنبر

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوحيمة التعليمي
وادي الدواسر / مسد لاند

تاریخ الزیلعہ :

إدارة شؤون المباني

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم (9)

ملاحظات	مستحقات الممول		الغلة	العنفق بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأرصاع	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دفعات بلاستيكية ربيع لصاع لعم لاند الداخلية ناصعة الناس	2 / 23
	0.00	228800.00	22.00	0.00	10400.00	13520.00	2م	دفعات بلاستيكية (ربيع امريكية) لعم لاند الداخلية والسقف	4 / 23
	0.00	3300.00	22.00	0.00	150.00	9140.00	2م	دفعات بلاستيكية (ربيع امريكية) بلاستيك والبرق ذات ناصعة الناس	4 / 23
	0.00	107000.00	500.00	0.00	214.00	312.00	2م	شيكات الويلوم شفاف سكورت حسب الشايج والارامد الويلومدة بالمخططات	1 / 2 / 26
	0.00	264000.00	2200.00	0.00	120.00	120.00	2م	إضاءة سدارية	ع / 2 / 26
	0.00	345150.00	650.00	0.00	531.00	640.00	2م	شيكات الويلوم (زجاج مدرج ملح (12-6) كسرك بالقبول والقرارات لمرامية والعرب الأاربية	3 / 26
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	ألوف الويلوم حسب النموذج والارامد الويلومدة في المخططات	1 / 26
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	توفيق من شرائح الخشب المصقول لول الويلوم كاسرات	6 / 26
	0.00	51000.00	300.00	0.00	170.00	192.00	2م	ألوفية وقرع حسب مخططات حديدية	1 / 27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	مط	سلم بعلري لقران الحديد	2 / 27
	0.00	625000.00	1000.00	0.00	625.00	696.00	2م	ألوف متدلية حوله حسب الشايج والارامد الويلومدة بالمخططات	6 / 27
	0.00	1624250.00						اجمالي الصلحه :	

م / فهد بن خالد المنوع

المهندسين المشرقيين

م / يوسف أحمد

مطابقاً ()

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

1. 11. 1951 - 11. 11. 1951

أ. 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

م. 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجملي قيمة العملية :

أ. 1442/11/15

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (10)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند					زيادة عن البند
الاصال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع										
	0.00	36540.00	630.00	0.00	58.00	84.00	2م	بناي حديد و تجليد صناع حسب تفاصيل شركة الكهرباء	8/27	
	0.00	8640.00	450.00	0.00	19.20	40.00	2م	شبكة حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	9/27	
	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	زائرية حديد مقاس 50*50 سم	11/27	
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	60.00	2م	صناع بقلاوة لغطاء محاري الكابلات	12/27	
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	140.00	م.ط	حاجز مواسير حديد مجلف	34/27	
	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب مساري علم بالسلع الاخير	1/28	
	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب مساري علم بساحة تجمع السلاب	1/28	
	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	72.00	عدد	توريد وتركيب مبورات حائطيه	2/28	
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	300.00	2م	لوحات اعلايه من الواجه الفلين الطبيعي	7/28	
	7250.00	58000.00	145.00	50.00	400.00	400.00	2م	توريد وتركيب سقف مشعرة من بلاطات معدنية مغرمة حسب المخططات	14/28	
	0.00	5000.00	100.00	0.00	50.00	140.00	عدد	لوحات ارشديه	21/28	
	7250.00	108180.00					اجملي الصلحه :			

(1) لدى محافظة الاسمان الشرقي والمواسيات (مقاطعة)

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

مستوفى المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المبرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

البنية التحتية للجزيرة للشحن والتفريغ

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (11)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	2م	نوحات اسم المدرسة	21 /28
	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	16.00	م ط	كوبينة من الحج لمن السطلي بالكروم بنورة مياه المعين	57 /28
	0.00	900000.00	180.00	0.00	500.00	580.00	م ط	توزيع من الأسطبل منقح مع الترميم من الزجاج لزوم السلام ونحدر المعين ونزاعات منقحة وحسب المخططات	58 /28
	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	260.00	2م	توريد وتركيب كوابل داخلية للمعدات من مادة التيتانيك طبق للمخططات	65 /28
	18000.00	24000.00	6000.00	3.00	4.00	4.00	عدد	توريد غرفة غاز من الشبك بابعاد (2.5*3*3)	68 /28
	18000.00	114000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاصل للشروط والمواصفات : (مطابق)


مستخلص جارى

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذبح



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/11/15 هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (12)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	62560.00	920.00	0.00	68.00	80.00	عدد	مرحاض لترلي كامل متصل عليه تنبيذات الصرف والتغذية	1 / 1 / 2
	0.00	13800.00	1380.00	0.00	10.00	20.00	عدد	مرحاض الترلي (كسبتين) متصل عليه تنبيذات الصرف والتغذية	3 / 1 / 2
	0.00	114325.00	1345.00	0.00	85.00	124.00	عدد	حوض غسل ليدوي من الرخام الطبيعي بالثلث المطلوب	7 / 1 / 2
	0.00	41400.00	4140.00	0.00	10.00	20.00	عدد	حوض غسل ليدوي من الصلب	12 / 1 / 2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	96.00	م ²	مرآة للترابنجكي بدرجة أولى تركب فوق المغسل	14 / 1 / 2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	100.00	عدد	حالة ملاهين مرسومة من الصلب	16 / 1 / 2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حالة منبثات من الكروم بخدمة المياه بالآلة	17 / 1 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	20.00	م ²	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) فتحة (5)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	م ²	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	100.00	م ²	مواسير "upvc" قطر خارجي (أوبصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	180.00	م ²	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 أوبصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	232085.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرحوم

شركة بناء الجزيرة للتقانة والبناء
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المشروع

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
وزارة التعليم

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (13)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية المنفذ	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
	ريال							الأعمال المنصبة فوق سطح الأرض للشوارع	
	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (50 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00		0.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (32م) قبة (5)	1/2/2
	0.00		0.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (25م) قبة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	200.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول مع العزل والمخاض البرونز	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول مع العزل والمخاض البرونز	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	300.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 بوصة) جدول مع العزل والمخاض البرونز	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	240.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.5 بوصة) جدول مع العزل والمخاض البرونز	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2 بوصة) جدول مع العزل والمخاض البرونز	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	60.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3 بوصة) جدول مع العزل والمخاض البرونز	1/2/2
	0.00	43512.00					إجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرحم

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

(1) مع مطابقة لاشتراطات الشروط والمواصفات (مطابق)

شركة بنى الجاهلية للتقانة
مشروع مجمع التويعمة للبنات
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تأجيل الصلحة : 90+240 + 900+360 يوم
الجمالي قيمة الصلحة : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صلحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال								
	0.00	48300.00	138.00	0.00	350.00	360.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80) لشبكة الصرف	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	100.00	م ط	مواسير حديد مطبق قطر (1 بوصة) جدول (80) لتوزيع الحرق الرئيسي	5 / 2 / 2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	80.00	م ط	مواسير حديد مطبق قطر (5 بوصة) جدول (80)	5 / 2 / 2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محابس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة)	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	4.00	عدد	محابس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة) لثورة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محابس سكبنة برونز قطر (0.75 بوصة) للتصفية	7/2/2
	8100.00	1620.00	81.00	100.00	20.00	20.00	م ط	مواسير p.v.c. مم 75 قطر خارجي (فئة 3	4/3/2
	0.00	9570.00	55.00	0.00	174.00	220.00	م ط	مواسير صرف وتبوية p.v.c. قطر خارجي (3 بوصة	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	380.00	م ط	مواسير صرف وتبوية p.v.c. قطر خارجي (4 بوصة	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير صرف وتبوية p.v.c. قطر خارجي (بوصة 6	4/3/2
	0.00	36200.00	362.00	0.00	100.00	116.00	عدد	سبلون أرضية بلاستيك مزود بملء تشليك ولطير مدرجه	6/3/2
	10340.00	135258.00					اجمالي الصلحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (: مقلد)

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقاً)

مستخلص المقاول

المهندس المشرف
عليه
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عتيق الصبيح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويمة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (15)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
								الإصل المسجلة لوقت سطر الأرض للمشروع	
	0.00	1086.00	362.00		0.00	4.00	عدد	سطلون أرضية بلاستيك مزود بحلقة تثبيت قطر مترية طبق المخططات	6/3/2
	2480.00	9920.00	310.00		8.00	32.00	عدد	جر موزي أو قطع زهر قطر طبق المخططات	9/3/2
	0.00	376.00	94.00		0.00	16.00	عدد	هواية لمسورة قطر (3 بوصة)	10/3/2
	0.00	880.00	110.00		0.00	12.00	عدد	هواية لمسورة قطر (4 بوصة)	10/3/2
	0.00	0.00	138.00		0.00	8.00	عدد	هواية لمسورة قطر (6 بوصة)	10/3/2
	1864.00	13048.00	466.00		4.00	28.00	عدد	جالتير لب من الخلل المزجج مقاس (15 × 10 سم)	12/3/2
	0.00	9417.20	3622.00		0.00	4.00	عدد	حديقة حرق خارجية قطر 2.5 بوصة	2/8/2
	0.00	23680.80	2277.00		0.00	16.00	عدد	حديقة حرق داخلية (1 بوصة) بطبقات الداخلية	3/8/2
	0.00	18624.00	776.00		0.00	36.00	عدد	سخان كهربائي للبيئة سعة 50 لتر	3/8/2
	0.00	22368.00	932.00		0.00	28.00	عدد	سخان كهربائي للبيئة سعة 80 لتر	4/8/2
	2898.00	11592.00	1449.00		2.00	8.00	عدد	غرفة تفريغ للمخلفات 0.60-0.60 متر	6/8/2
	0.00	40000.00	10000.00		0.00	4.00	عدد	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولي التين سعة 3م3	7/8/2
	7242.00	150992.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات :- (مطابقة)

المهندس المشرف
يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المرحوم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

Aspirin
Aspirin is a common over-the-counter pain reliever and fever reducer. It is also used to prevent blood clots in people at risk of heart disease. Aspirin is a member of the salicylate family of drugs.

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع التوزيعة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص حاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (16)

ملاحظات	مستحقات العقول		الغنة	المنفذ بالطبيعة			كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند		
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	زيادة عن البند	في حدود البند						
											ريال	ريال
الإعمال المصححة فوق سطح الأرض للمشروع												
	0.00	0.00	10000	0	0	4	عدد	استطاعة غير مئة 450 لتر محمل التندبات وا	7/8/2			
	0.00	96600.00	34500	0.00	2.8	4	عدد	مجموعة منخلات مكونة من عدد(2)منخله تصريف كل منها 5 اساعة الشفا عند ضغط (بار) مع انشاء غرفة الطلمبات (احداها احتياطية)	1/5/2			
	0.00	86940.00	31050	0.00	2.8	4	عدد	منخله مياة الحرق الكورانية تصريف (3+45 اساعة) عند ضغط (5.5 بار)	2 /5 /2			
	0.00	17388.00	6210	0.00	2.8	4	عدد	منخله الترميض لمياة الحرق كورانية تصريف (3+5 اساعة) عند ضغط (5.5 بار)	3 /5 /2			
	0.00	0.00	4830	0.00	0	4	عدد	منخله عاكسة لزوج المياه بوزية التندبات تصريف 50 لتر /لثانية واخره رفع 1.00 متر	6 /5 /2			
	0.00	7341.60	2622	0.00	2.8	4	عدد	جميع توصلات المياه ومنخلات للخران الأرضي	7/5/2			
	0.00	7341.60	2622	0.00	2.8	4	عدد	تندبات 3 بوصة لملامه الخزان بعربات نقل المياه	10/5/2			
	0.00	11592.00	4140	0.00	2.8	4	عدد	تندبات 3 بوصة بعداد لنقل الخزان بمياه التلييه	11/5/2			
	0.00	227203.20					اجمالي المصلحة :					
(1) مدى مطابقة الأعمال للمشروط بالمواصفات (1) بمقارن												

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوح المقلوب

مشروع مجمع التوجيه التعليمي
وادي الدواسر

م / محمد بن حمد الدوسري
المهندس الكهربائي

م / فهد بن عابد المعمر
مدير إدارة شئون المعابر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (17)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأصول	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زيادة عن البند				
	164983.00	24864.00	259.00	637.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قفزة (20*4) من سراج الاسود	3/1/3/3	
	0.00	22533.00	259.00		87.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قفزة (20*4) من سراج الاسود مزودة ببطارية وشاشين مدمجين مع الحائط	3/1/3/3	
	0.00	3289.00	253.00	0.00	13.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (20*2) معطاء بالاسفلك	1/2/1/3/3	
	4830.00	4140.00	345.00	14.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها اضاءة قفزة (100 وات 220 فولت) ومزودة بلمبة مدمجة مع الحائط	7/1/2/3/3	
	0.00	3250.00	250.00	0.00	13.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (20*2) معطاء بالاسفلك	3/5/1/3/3	
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (20*2) معطاء بالاسفلك	3/5/1/3/3	
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (20*2) معطاء بالاسفلك	3/5/1/3/3	
	0.00	19296.00	288.00	0.00	67.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (20*2) معطاء بالاسفلك	1/5/1/3/3	
	169813.00	77372.00				اجمالي الصلحه :			

اجمالي الصلحه :

(1) مبنى منطقة الاصل لشروط والمواصفات : (مطابقة)

م / محمد بن عبد الوهاب

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

م / محمد بن عبد الوهاب

م / محمد بن عبد الوهاب

م / محمد بن عبد الوهاب

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تأجيله العملية : 90+240 + 900+360 يوم

إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (18)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت متقنة قدرة (40*3) وات بمكس معطلى من النوع المثبت بالسقف	3/6/13/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت متقنة قدرة (40*3) وات بمكس معطلى من النوع المثبت بالسقف مزود بغطاءية والشاحن	6/13/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميثال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركب بالشار	8/12/3/3
	2200.00	2400.00	100.00	22.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية متقنة وبها لمبة 50 وات	5/12/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	فريا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية متقنة وبها لمبة ميثال هاليد قدرة 100 وات شاملة المواسير والأسلاك والمقنن	4/5/3/3
	0.00	7600.00	400.00	0.00	19.00	96.00	عدد	تركيب ميثال هاليد 150 وات بارتفاع يوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمقنن	19/5/3/3
	2200.00	10315.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرج والمواصفات : (مطابقة)

مستوب العمل

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الله النوري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله النوري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تغطية الضمان : 90+240 + 900+360 يوم
إجمالي قيمة الضمان : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

شركة بناء الجزيرة للتعليم للمقاولات
مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (19)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالتطبيقية		كمية المقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال						الأصل الكوبونية للمشروع	
	0.00	18860.00	460.00	0.00	41.00	116.00	عدد	وحدة إدارة الطوارئ الاستوائية (مخرج) فترة (1-4) (مخرج)	2/6/3/3
	6100.00	2800.00	100.00	61.00	28.00	28.00	عدد	مقايير مخرج لأغراض الإضاءة 10 أسير	1/17/1/3
	0.00	19200.00	100.00	0.00	192.00	236.00	عدد	مقايير مزروع لأغراض الإضاءة 20 أسير	2/17/1/3
	53590.00	1840.00	230.00	233.00	8.00	8.00	عدد	مقايير تشغيل وحدة تكيف طراز شريك ثنائي التمدد سنة (30 أسير / 220 فولت)	1/14/3/3
	89100.00	52560.00	180.00	495.00	292.00	292.00	عدد	بريزة قوى مخرية لأغراض الإضاءة 13 أسير-220ف نواقلين وقطب أرضي شاملة جميع التمددات من مواشير وأسلاك	10/14/3/3
	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	428.00	عدد	بريزة عادية سنة 15 أسير-220ف	11/14/3/3
	0.00	5796.00	161.00	0.00	36.00	84.00	عدد	بريزة عادية سنة 15 أسير-220ف تركيب بجوار مخرج جهاز التبريد المركزي	11/14/3/3
	148790.00	101056.00						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد العزير

م / محمد بن عبد الواسع

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

شركة بناء الجزيرة للتعليم للمقاولات
مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	52000.00	10000.00	250.00	208.00	40.00	40.00	عدد	إزالة قوى الأعراس العادية 13 أسير-220-ف من الشرح الثاني تركيب بالأسفلن أرضية شاملة جميع التجهيزات من مواسير وأبواب	15/14/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	200.00	عدد	مطامير فصل عن الحمل 30 أسير TPN تركب بجوار وحدات التكليف على الشرح	1/1/15/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	132.00	عدد	مطامير فصل عن الحمل 20 أسير TPN تركب بجوار وحدات التكليف على الشرح	1/1/15/3/3
	0.00	2208.00	460.00	0.00	4.80	8.00	عدد	عزل جدران الطابق ببناء الجارح (15 م)	17/3/3
	0.00	600.00	100.00	0.00	6.00	8.00	عدد	زج جدران الجدران	17/3/3
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	7.20	16.00	عدد	لوحة توزيع أرضية مبنى 100 أسير	6/18/3/3
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	2.40	16.00	عدد	لوحة توزيع أرضية مبنى 80 أسير	2/6/18/3/3
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	9.60	16.00	عدد	لوحة توزيع أرضية مبنى 125 أسير	7/18/3/3
	52000.00	76840.00							

إجمالي الصفحة :

(1) مع مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي النواصر

المهندس المشرف
محمد بن عبد الحمدي

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن علي الصويحري

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بحافطة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
الجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (21)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8400.00	3500.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع اربعة سعة 160 أسير	8/18/3/3
	0.00	96000.00	40000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع صومرية سعة 630 أسير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع صومرية سعة 800 أسير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أسير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	96.00	عدد	مخرج تغذية لطلولات المخبر (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	م.م	كل تحلل لرمولاسليك ملود ملان (16x12م) للتوزيع	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	240.00	م.م	كل تحلل لرمولاسليك ملود ملان (25x1م) للتوزيع	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	100.00	م.م	كل تحلل ملان (35x4م) ملان (2م)	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	1120.00	م.م	كل تحلل لرمولاسليك ملود ملان (35x1م) للتوزيع	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00						اجمالي الصلحه :	

(1) مدى مطابقة الاصل للبروت والوصفات (مطابقة)

مستوب المقاول
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / محمد بن محمد التومري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح
إدارة شئون المباني

المشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (22)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.ط	كل تحصيل منسلح مقاس (50×4) سم (2)	3/4/23/3/3
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل تحصيل ثروملاستيك مقاس (27×50×1) مقاس (27×50×1) قلايريس	5/4/23/3/3
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل تحصيل منسلح مقاس (70×4) سم (2)	4/4/23/3/3
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.ط	كل تحصيل ثروملاستيك مقاس (27×70×1) قلايريس	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل تحصيل منسلح مقاس (95×4) سم (2)	5/4/23/3/3
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.ط	كل تحصيل منسلح مقاس (120×4) سم (2)	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مظلية حريق بونزة كيميائية جافة سعة (6كم)	1/26/3/3
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قطب ألومنيوم عام للبناء لجمع مخبراته طبقا للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن الأرض مائة متر	25/3/3
	0.00	39740.00					اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شؤون المدرسين
 م / فهد بن عاتق المدرس

المهندس المشرف
 م / محمد بن محمد الدوسري

مندوب لتفكيك
 (مطابق)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التويعمة التعليمية
 وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النووية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (23)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الاتصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	طية أرمنية الحساب الآلي تحتوي على 2 برزخ قوى 13 أسير 220 فولت ذات قطبين وقطب أرضي وعدد 2 سراج 45 RJ	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مائدة حريق ثلثي أكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	17250.00	17250.00	0.00	1.00	4.00	عدد	توريد وتركيب وإختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	1/31/3/3
	0.00	61780.80							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الاتصال للشروط والموصلات : (مطابقة)

منسوب المالك


م / محمد أسامة

إمضاء منسوب

م / محمد بن كنانة النوسري

منسوب إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي المدرع



شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النووية التعليمية
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تأجيله الصلبة : 90+240 + 900+360 م.
اجمالي قيمة الصلبة : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (24)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الأعمال الالكترونية المشروعة	
	0.00	0.00	4370.00	0.00	0.00	4.00	عدد	تسليم إرسالات هائل سعة (8/3) خط رقمي قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	4.00	عدد	جهاز مدمج بشاشة وبه إمكانية برمجة التقسيم لجميع الخصائص	5/1/1/4/4
	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	40.00	عدد	جهاز هاتف رقمي بشاشة يمكن استخدامه كجهاز مدمج للترجمة	2/1/1/4/4
	0.00	5100.00	250.00	0.00	20.40	68.00	عدد	وحدة إنارة طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	104.00	عدد	جهاز هاتف عددي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	14940.80	1288.00	322.00	46.40	4.00	4.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيكي لثلاثي الأطراف مع تركيب كابل 0.6 ملم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	40.00	عدد	سماعة إنجهاشن قدرة 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00	6000.00	300.00	12.40	20.00	20.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للقاء والسعر شامل التجهيزات من موااسير وإسلاك شيد خاصة بالصداك والبكر وفولت من الفكر للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	إلاط صوت قائم مع المخرج والتجهيزات	6/1/1/2/4
	18660.80	12388.00					اجمالي الصفحه :		


(1) مدى مطابقة الاعمال للبروت والارصادات (مطابقاً)

ملحوظات المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسي

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد الله



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تغطية الضمانة : 90+240 + 900+360 يوم

إجمالي قيمة الضمانة : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويعصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (25)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
	ريال								
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حامل أرضي لاسط	6/1/12/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومداخل لاسط صوت مع الكوايل من الجهتين الخارج	4/3/12/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكتشف غاز يركب في المعمل بمحسب من الدخول وشباك معلى	5/1/15/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكتشف دخان خشبي	3/1/1/5/4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكتشف جزاري خشبي	4/1/1/5/4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00		وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/15/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة أذنان في نظام أذنان الحريق كاملة من مواسير والاسلاك وغطا وكل مايلزم من تضيئات من الكاشف للوحة	1/1/1/5/4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وحدة أذنان يدوي بكسر زجاجي	6/1/1/5/4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس أذنان حريق	7/1/1/5/4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات (إ: مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد البوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن علي السليمان

شركة بناء الجزيرة للتعليم والبناء
مشروع مجمع التويعصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 م

مدة تغطية الصلبة :

26883376.32 ريال

إجمالي قيمة الصلبة :

1442/11/15 هـ

تاريخ الزيارة :

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (26)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
الأصل الإلكتروني للمشروع									
	0.00	100000.00	50000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	شبكة حاسب آلي وسلامات لثرومبها بالبروجيكتور والشبورة الذكية طبقة المخططات والسور يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكيلات	1/6/4
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	172.00	عدد	فيش هاتف RJ 11	3/1/14/4
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	سويتش بورد 48 مخرج	1/6/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	12.00	عدد	سويتش بورد 24 مخرج	1/6/4
	0.00	40000.00	20000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوي على) - مخرج RG45 الثاني في كل غرفة (مخرج تجوار الشبورة ومخرج بالشبورة) ومخرج كل مخرج RG45 بتركب فيش 13 أمبير 220 فولت ذو قطبين ولحطب لرحي - سويتش بورد 48 مخرج بتركب برفقة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التخلية الأربعة - يتم الربط بين السويتش والبورد والمخارج بالمعرف عن طريق كليات التحسين المقصود CAT6	1/8/4
	0.00	140000.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (مضافة)

شركة إنشاء الجزيرة التعليمية للمقاولات
مشروع مجمع النوعية التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد القوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن علي النورع



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/11/15 هـ

تاريخ الزيارة :

المشروع

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (27)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	320.00	عدد	مكبف حواء طراز منفصل (split) حذر / بارد نو فكرة شمسية (240000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph النوع القلبي	2/3/2/5
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	8.00	عدد	مكبف حواء طراز منفصل (split) حذر / بارد نو فكرة شمسية (36000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph النوع الكاسيت	2/3/2/5
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	24.00	عدد	مكبف حواء طراز منفصل (split) حذر / بارد نو فكرة شمسية (24000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph النوع الكاسيت	2/3/2/5
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	120.00	عدد	مروحة طرد تركب بالتيك اني الحائط (50 الفم/د) 4/3	1/1/3/4/5
	7920.00	7200.00	600.00	13.20	12.00	12.00	عدد	مروحة طرد تركب بالتيك اني الحائط (200 الفم/د) 4/3	1/1/3/4/5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	20.00	عدد	مروحة طرد تركب بالتيك اني الحائط (263 الفم/د) 4/3	1/1/3/4/5
	0.00	3360.00	700.00	0.00	4.80	24.00	عدد	مروحة طرد تركب بالتيك اني الحائط (46 الفم/د) 4/3	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مروحة طرد مركبة (137 الفم/د) 4/3	2/2/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	184.00	عدد	مروحة سقفية طراز 142 سم	1/1/4/4/5
	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	8.00	عدد	مروحة مياه شرب نو الخزائن والسحورين سم 20 جالون بساعة (0.5 حصان) 4/3	1/1/3/5/5
	7920.00	13290.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسر

مدير إدارة شئون المباني
محمد بن عبد الواسر

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

البنية التحتية للخدمات التعليمية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ الصنية : 90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة الصنية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

ملحة رقم (29)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	م ²	خرصة عتبة سلك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	م ³	خرصة سلكة للهيكل الدام حسب المستندات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	م ²	مبلي سلك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	م ²	مبلي سلك 20 سم غير معرول	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	م ²	مبلي بوليستر سلك 20 سم بول حراري للقواطع الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	م ²	بلاط موزيكو كسر ركام (3*10*30 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	م ²	اصصال بلاط سيراميك لارضيات بلاط (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	م ²	اصصال بلاط سيراميك لارضيات بلاط مع لازل لاق بلاط	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	م ³	كمرة السلام الداخلية القاسية والقاسية ركام جرنيت وعرض القاسية (30 سم)	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	م ²	بلاط بلاط سيراميك لارضيات بلاط مع لازل لاق بلاط	21/2
	0.00	2700.00	30.00	0.00	90.00	150.00	م ²	بلاط بلاط سيراميك لارضيات بلاط مع لازل لاق بلاط	21/2
	27187.65	112790.48						اجملي الصلحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جارى

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

شركة بنىة الجزيرة للتعليمية
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي النواصر

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله
م / فهد بن عبد الله

تاريخ تسليم الموقع المقاول :	1435/08/6 هـ
مدة تغطية العملية :	90+240 + 900+360 يوم
اجملي قيمة العملية :	ريال 26883376.32
تاريخ الإبراء :	1442/11/15 هـ

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

صفحة رقم (30)

[illegible]

المعروف: العشرون

مفتوح

مشروع مجمع الفويصة التعليمية
وادي الدوادمي

2001-2002

م / فهد بن علي المدرع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعلیمی للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (31)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغدة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	30000.00	300.00	0.00	10.00	15.00	م2	توريد وتركيب مصبكات حديدية أو حديد مشغول	27/1
	0.00	200000.00	10000.00	0.00	20.00	27.00	م2	ألواح معدنية حواف حسب التفاصيل والأبعاد الموضحة بالمخططات كلفة مع كالة الأكسمرارات والدعايل	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	م2	ألواح من مادة (P.V.C) حسب التفاصيل والأبعاد الموضحة	28/27
	0.00	230000.00							

اجملي الصفحة :

(4) مدى مطابقة الأصال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

متمتع المقاول

م / محمد اسامه


المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي بنسراج

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعلیمی
وادي النواصر



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ الصلية : 90+240 يوم
اجملي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (32)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1380.00	1380.00	0.00	1.00	3.00	عدد	مرحاض الخراسي "compiration" معمل عليه تمديدات الصرف والفضية	2/1/3/1
	0.00	2690.00	1345.00	0.00	2.00	3.00	عدد	حوض غسل ايدي من الرام الطينى بالتراب المستطاب	2/1/7
	0.00	4140.00	4140.00	0.00	1.00	3.00	عدد	حوض غسل ايدي من الصابون مستطاب مع توريد وتركيب خزانات مغليخ من الانشوم اسفل	2/1/12
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	3.00	2م	مرام بطون زيمبي ترحه لوي تركيب فوق السدائل	2/1/14
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	3.00	عدد	حديقة ملاحي مزودة من الحصى	2/1/16
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	90.00	م.ط	موانير "u.p.v.c" قطر خارجي (32سم) 55	2/2/1
	0.00	518.00	259.00	0.00	2.00	3.00	عدد	مخمس سلكية ابرونز لطر (ابوصا)	2/2/6
	0.00	392.00	196.00	0.00	2.00	3.00	عدد	مخمس سلكية ابرونز لطر (ابوصا) لثورة الفارس	2/2/6
	0.00	747.00	747.00	0.00	1.00	3.00	عدد	نشى كامل بلاطون حودة علية	2/2/7
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	موانير "u.p.v.c" قطر خارجي (3سم) 35	2/3/4
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	6.00	عدد	سطلون ارضية بلاستيك مزود بغطاء سلكى ولفر مدرجه خشنا	2/3/6
	0.00	10953.00						اجملي الصلحه :	

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد الله
م / فهد بن عبد الله

المهندس المشرف
بوصلة احمد

(1) مدى مطابقة الاصل للبروتوكول (مطابقة)

متمم المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي النواصر

[illegible]

مددۃ تکلیف العیالۃ : 90+240 + 900+360 يوم

تاريخ الترخيص: 1442/11/15 هـ

مستخلص جاری رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (33)

م / فهد بن عبد العزيز
مدير إدارة شؤون المعالي

21

عندليب المظلوم

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي السد واس

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 م²

مساحة تغطية الصلابة :

26883376.32 ريال

إجمالي قيمة الصلابة :

1442/11/15 هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صلحة رقم (34)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالتطبيقية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	1310.40	288.00	0.00	4.55	9.00	عدد	وحدة تضامه لفرصة سكنية قدره (40*1) فواتر بالشوارع من شوارع الاقليم	2/4/13/3
	0.00	531.30	253.00	0.00	2.10	6.00	عدد	وحدة تضامه لفرصة سكنية قدره (20*2) وات بضامه بلاستيك فواتر من شوارع الضواحي بطريق ارجح حاصه 44	1/2/13/3
	0.00	1465.10	299.00	0.00	4.90	6.00	عدد	وحدة تضامه لفرصة سكنية قدره (40*2) وات فواتر بالشوارع من شوارع الاقليم	2/5/13/3
	0.00	362.25	345.00	0.00	1.05	6.00	عدد	وحدة تضامه لفرصة سكنية قدره (100) وات (220) فواتر فواتر بضامه سلك الضواحي من الضواحي	7/12/3/3
	0.00	483.00	230.00	0.00	2.10	6.00	عدد	مطاح تضامه لفرصة سكنية قدره (30) فواتر (220) فواتر	1/14/3/3
	0.00	1014.30	161.00	0.00	6.30	33.00	عدد	موزة فواتر فواتر الاقليم الضواحي قدره (13) اسير (220) فواتر	10/14/3/3
	0.00	6624.00	3680.00	0.00	1.80	3.00	عدد	فرصة فواتر فواتر بضامه حوصه قدره (80) اسير	2/6/18/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	فرصة فواتر فواتر بضامه حوصه قدره (6) كم	1/26/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	فرصة فواتر فواتر بضامه حوصه قدره (6) كم	2/26/3/3
	0.00	11790.35						اجمالي الصلحه :	

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد العزيز

المهندس المشرف

م / محمد بن محمد الدوسري

(1) ملك منطقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابق)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر / م / محمد بن محمد الدوسري

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (35)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
الجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	6.00	عدد	مكب مواد طراز متفصل (split) حار بارود قدرة كهربائية 24000 و.ح. ب.إ.ساعة) من النوع الكانت بكثافة ما يترام من توصيلات وتجهيزات	2 / 3 / 2 / 5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالتيك أو المتكش (150 قدم 3/4)	1 / 1 / 3 / 4 / 5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالتيك أو المتكش (300 قدم 3/4)	1 / 1 / 3 / 4 / 5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	6.00	عدد	مروحة سقفية قطر (143) سم	1 / 1 / 4 / 4 / 5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	عدد	معدن ميه ثوب ذو القارورة سم (5 جطون)	2 / 5 / 5
	0.00	9675.00					الجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للبيانات والمواصفات : (مطابق)

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ
مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن علي بن عبد الرحمن
م/ محمد بن علي بن عبد الرحمن

مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن علي بن عبد الرحمن
م/ محمد بن علي بن عبد الرحمن

البلدية العامة لبلدية الدواير

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مركز التعليم الإلكتروني
مركز التعليم الإلكتروني
مركز التعليم الإلكتروني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (36)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م
اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأفعال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال	ريال							
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	أصل حفر أو قطع ترية للتسويات مع إزالة الرمييات السائبة والمخلفات بالموقع (وجودها حال الموقع لأصل)	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	أصل ردم تسويات الموقع	3/1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	أصل حفر أساسات المباني	1/2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	أصل خرسانة عتبيه	2/2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	أصل خرسانة مدلفة للاثبات	3/2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عزالة للطوبه اسفلت مسك 2سم	6/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طوب رصف مترابذ انتز لوك	14/4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عزالة دمان وجهن بتوسن	3/5
	70774.30	242600.60						اجملي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاصل للتربة والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مستخلص جاري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله
م / فهد بن عبد الله
م / فهد بن عبد الله

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (37)

ملاحظات	مستخلصات المقاول		الغدة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	24242.70	30.00	0.00	808.09	840.00	2م	خرسانة عمودية سمك 10 سم	1/17
	0.00	7686.25	65.00	0.00	118.25	190.00	2م	خرسانة مسلحة لاسفل الارضيات سمك 15 سم مساحة تسليح خفيف	10 /17
	64416.00	132000.00	1200.00	53.68	110.00	110.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل الدائم حسب المخططات	1 /18
	3104960.00	52000.00	400.00	7762.40	130.00	130.00	2م	خرسانة مسلحة للاسفلت الطرقة هورني سمك 37سم	ع /3/18
	3528.90	58500.00	90.00	39.21	650.00	650.00	2م	بلاطات خرسانية مسلحة سمك 15 سم مخرومة بالسطح	9/18
	4822.40	825.00	55.00	87.68	15.00	15.00	2م	مباني سمك 10 سم	1/19
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	2م	مباني سمك 15 سم	2/19
	0.00	14857.50	70.00	0.00	212.25	250.00	2م	مباني سمك 20 سم غير مغزول	3/19
	0.00	82836.00	120.00	0.00	690.30	850.00	2م	مباني بلك استاكلي سمك 20 سم بزل حراري للحواليخ الخارجية	ب /5 /19
	0.00	3648.75	75.00	0.00	48.65	80.00	2م	اصصال بلاط سير اميك لاثر خشبات بامك (0.8*2.5*25) سم	هـ /5 /20
	13735.10	2850.00	95.00	144.58	30.00	30.00	2م	اصصال بلاط بورسلان لاثر خشبات بامك (1.2*40*40) سم شبه مستقر منع لاثر لاق	17 /20
	3191462.40	379446.20						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للترتيب والمواصفات (مطابقة)

شروط تسليم الموقع للمقاول
مستخلص جاري مجمع الفري ويعد مستخلص التعليمي
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي السدي

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

الاجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (38)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الصفحة الريحية									
								(كميات الإحصاء الاستيعابية فوق سطح الأرض)	
	0.00	18036.00	180.00	0.00	100.20	100.00	م.م	كسوة الصلح الداخلية للخدمة والخدمة ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	8 /20
	0.00	7398.00	180.00	0.00	41.10	40.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح وار حوائط الصلح من قديم الجوانب	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	10.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح (مستخدمة مائة بالجار) من قديم الصلح لخدمة	11 /20
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	40.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	14 /20
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	650.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	20 /20
	10722.00	21250.00	25.00	428.88	850.00	850.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	1/2 /21
	10107.00	900.00	30.00	336.90	30.00	30.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	4/2 /21
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	5/21
	0.00	13930.00	70.00	0.00	199.00	320.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	7 /21
	0.00	95000.00	100.00	0.00	950.00	950.00	م.م	توزيع لصفقات الصلح ا.خام حوائط وعرض قاطب 30م	24 /21
	20829.00	156514.00						الاجملي الصلح :	

مدى مطابقة الأصل للشروط والاسماء (مطابقة)


شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
م.م / يوسف احمد
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م.م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م.م / فهد بن علي العنبر



الهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة التعليم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تغطية الضمان : 90+240 + 900+360 يوم
إجمالي قيمة الضمان : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم (39) مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالتطبيقية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	1761.60	13800.00	120.00	14.68	115.00	115.00	م ²	بند تشغيل السطح الأخضر وتكون من : 1- طبقة عازلة للحرارة من طبقات (2) سم. 2- تسوية عازلة لثقافة التربة بسمك 10 سم. 3- طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين 2 سم.	4/22
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	250.00	م ²	تشييد سلك حديد	23/1
	6820.00	13200.00	22.00	310.00	600.00	600.00	م ²	تشييد من البلاستيك العنبري للحواسن الخارجية	4/23
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15.00	م ²	تشييد بلاط سيراميك 30x30 سم	2/24
	0.00	39000.00	650.00	0.00	60.00	150.00	م ²	تشييد البلاط السيراميك 30x30 سم	26/3
	0.00	1500.00	300.00	0.00	5.00	25.00	م ²	تشييد بلاط سيراميك 30x30 سم	1/27
	21000.00	25000.00	1000.00	21.00	25.00	25.00	م ²	تشييد بلاط سيراميك 30x30 سم	6/27
	0.00	345173.40	550.00	0.00	627.59	690.00	م ²	تشييد بلاط سيراميك 30x30 سم	1/28/27
	0.00	14500.00	100.00	0.00	145.00	30.00	م ²	تشييد بلاط سيراميك 30x30 سم	1/28/27
	0.00	6700.00	100.00	0.00	67.00	80.00	م ²	تشييد بلاط سيراميك 30x30 سم	14/28
	29581.60	458873.40						إجمالي الصفحة :	

مدي مصلحة الاعمال للتوريد والمعدات (مضافة)

المهندس المشرف

بوصف احمد

مدير إدارة شئون المباني

فهد بن عبدالمجيد

شركة بناء الجزيرة للتعليم
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صحة رقم (40)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تغطية الضمان : 90+240 + 900+360 يوم
 إجمالي قيمة الضمان : 26883376.32 ريال
 تاريخ الضمان : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التوحيمة التعليمي للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	2.00	عدد	مراحل تنسيق في كامل محل عليه ترميمات الصرف والتغطية	1/1/2
	0.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مراحل الفحص "compination" محل عليه ترميمات الصرف والتغطية	3/1/2
	0.00	5380.00	1345.00	0.00	4.00	4.00	عدد	حوض غسل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المسلوب	7/1/2
	0.00	0.00	4140.00	0.00	0.00	1.00	عدد	حوض غسل لواني من الصليب (الستان سكل) جميع فروع وتركيب نواب مطبخ من الانشيوام اسفل	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	10.00	2م	مراء بطور درجة اولي تركيب فوق المغسل	14/1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.00	عدد	حماة ملاهي مزبوجة من الصليب	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	5.00	عدد	حماة مختلف من الكروم بعمق المياه بالادارة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	30.00	م.ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 75مم ف54	1/2/2
	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 63مم ف54	1/2/2
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 40مم ف54	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 32مم ف54	1/2/2
	0.00	5380.00					اجملي الصفحه :		

مدى مطابقة الاصل للشرط والاسفست (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
 / فهد بن علي السويح

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

شركة بناء الجزيرة للمباني
 مشروع مجمع التوحيمة التعليمية
 وادي الدواسر

أ. 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

م. 90+240 + 900+360

مدة تغطية العملية :

ريال 26883376.32

إجمالي قيمة العملية :

أ. 1442/11/15

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوحيمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (41)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالتطبيقية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصناف	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1435.20	299.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة أعضاء طلبة مسجلة فقرة (2) 40*2 فوات بنشر للخدمة من شرائح الاستوديو	2/5/13/3
	0.00	621.00	345.00	0.00	1.80	6.00	عدد	وحدة أعضاء حضانة دائرية بقاعدة وإطار والألوان فقرة (100) فوات 220/ فوات درجة المصنوعة 44	7/12/3/3
	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	22.00	عدد	وحدة أعضاء اسطوانة اسطوانة لاصضاء حوائط المصنوعة	4/5/3/3
	0.00	3974.40	828.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة أعضاء اسطوانة من النوع الذي يترك ظاهراً بالشكل ويترك اسطوانة مائل 150 وات	6/5/3/3
	0.00	5273.40	517.00	0.00	10.20	34.00	عدد	كشاف ذو اسطوانة هالوجين (5000) فوات 220/ فوات درجة المصنوعة 44	1/7/3/3
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	4.00	عدد	كشاف ذو اسطوانة مائل هالوجين 220/ فوات ودرجة المصنوعة 55	8/12/3/3
	0.00	276.00	460.00	0.00	0.60	2.00	عدد	وحدة انارة طوارئ فقرة 8*1 وات	1/6/3/3
	0.00	276.00	230.00	0.00	1.20	4.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شريك تشكي التعلب سعة 30 امبير / فوات 220	1/14/3/3
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مفتاح تشغيل تابلو التعلب سعة 30 امبير / فوات 220 / فوات	1/14/3/3
	0.00	3284.40	161.00	0.00	20.40	68.00	عدد	مزدود بلمبة بولن اسطوانة التعلب الكروماتي	10/14/3/3
	0.00							بريزة قوي للأخر اسطوانة سعة 13 امبير / فوات 220 / فوات	
	0.00	15430.20							



م. محمد بن عبد الواسر

مدير إدارة شئون المباني

مشروع مجمع التوحيمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

إجمالي الصلحة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

ملحق رقم (42)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مقايح فصل على العمل سعة 100 لتر/دقيقة وتركيب داخل حلبة مقايح ومضخة لمرحلة الترشيح والخارج وتوريد حلبة حلبة من النوع الذي يتركب خارج المبني وتركب بتوصيل وحدات التكيف الخارجية	14/1/15/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مقايح فصل على العمل سعة 150 لتر/دقيقة وتركب داخل حلبة حلبة ومضخة لمرحلة الترشيح والخارج بتوصيل حلبة حلبة ومن النوع الذي يتركب خارج المبني وتركب بتوصيل وحدات التكيف الخارجية	15/1/15/3/3
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	لوحة توزيع كهربائية سعة 100 أمبير	6/18/3/3
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لوحة توزيع كهربائية تركب داخل حلبة سعة (125*73) أمبير	7/18/3/3
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	لوحة توزيع صوتية سعة 400*3 أمبير	2/1/19/3/3
	0.00	0.00	1115.00	0.00	0.00	45.00	م.م	كابل 4 موصلات (xlpe/pvc) مقاس (35*4) متر	2/4/23/3/3
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م.م	كابل 4 موصلات (xlpe/pvc) مقاس (50*4) متر	3/4/23/3/3
	0.00	8004.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المستخلص المصدق

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني
م / محمد بن عبد الله العنزي

▲ 1435/08/6

Ans $90+240+900+360$

26883376.32 ريال

A 1442/11/15

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
م مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذى القعدة لعام 1442 هـ

صحة رقم (44)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	609.50	6095.00	0.00	0.10	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) باراداجل قدرة تبريد 30000 و.ح باستماعه من النوع الكسيت	2/3/2/5
	26000.00	4000.00	4000.00	6.50	1.00	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) باراداجل قدرة تبريد 18000 و.ح باستماعه من النوع الجداري	2/3/2/5
	620000.00	10000.00	5000.00	124.00	2.00	2.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) باراداجل قدرة تبريد 24000 و.ح باستماعه من النوع الجداري	2/3/2/5
	0.00	21000.00	30000.00	0.00	0.70	1.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع (الدمج UNIT) (BACKAGE) ذو قدرة 12.5 طن ومعدل تصريف الهواء 5400 قدم 3/د و قدرة سدان كهرتري للثقة 30 كيلو وات بكفاءة لوزمها ومطابقها	2/2/2/5
	0.00	70000.00	50000.00	0.00	1.40	2.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع (الدمج UNIT) (BACKAGE) ذو قدرة 25 طن ومعدل تصريف الهواء 10800 قدم 3/د و قدرة سدان كهرتري للثقة 30 كيلو وات بكفاءة لوزمها ومطابقها	2/2/2/5
	0.00	180.00	600.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مروحة طرد تركب بشبك او العتار (200 قدم 3/د)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (300 قدم 3/د)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (400 قدم 3/د)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (714 قدم 3/د)	2/2/3/4/5
	646000.00	105789.50					اجمالي الصفحة :		

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التويجري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الوهاب

مشروع مجمع التويزة التعليمية للبنات
وادي النواصر / مستوحدة
شركة بنات الجزيرة للمقاولات
م / محمد بن حمد التويجري

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (45)

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة الصنية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 90+240 + 900+360 يوم


ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالتعليمية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	44352.00	288	0.00	154.00	450	مط	مجارى الهواء من النواح الصاج اليبقى المعلق مع عزل المجارى من الداخلية بصوف زجاجى كثافة 24 كجم /م3 مسافة اربعة حسب المخططات والمواصفات	2 / 1 / 7 / 5
	0.00	15120.00	288	0.00	52.50	75	مط	مجارى الهواء المطروح حسب المخططات والمواصفات	2 / 1 / 7 / 5
	0.00	8750.00	500	0.00	17.50	25	مط	مخارج هواء مكيف من النوع السفلى المربع ذات تصريف هواء في جميع الاتجاهات بملام 18 بوصة بكثافة لوازيمها وملحقاتها	1 / 5 / 2 / 7 / 5
	0.00	8932.00	58	0.00	154.00	450	مط	عزل مجارى الهواء الباردة	2 / 6 / 7 / 5
	0.00	3045.00	58	0.00	52.50	75	مط	عزل مجارى الهواء الدافئ	2 / 6 / 7 / 5
	0.00	448.00	320	0.00	1.40	10	عدد	مانع هواء مطروح حسب المخططات والمواصفات محمل عتبة الوصلة المربعة	1 / 5 / 2 / 7 / 5
	0.00	0.00	2800	0.00	0.00	2	عدد	ممر مياه شرب ذو الخزائن الثلاثة متناهي سعة 200 لتر / ساعة (قدرة 0.75 حصان)	2 / 5 / 5
	0.00	80647.00					اجملي الصفحه :		

(1) مبنى منطقة الاصل للدراسة والمواصفات (مناقشة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
وادي النواصر

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الكريم



مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
الجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

ملاحظات	مستخلصات المقاول		القيمة	المنفذ بالتبعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زيادة عن البند			
	ريال	ريال						
البند المستحقة								
	0.00	688000.00	100.00	0.00	0.00	2م	استطاف من بلاطات جسيمة ماسة للصور حسب المخططات والتفاصيل	28_9
	0.00	1755000.00	450.00	0.00	0.00	متر	كل نحاس مسطح (CUXLPE/PVC/STA) ماسك (2م - 300x4)	10/5/23/3/3
	0.00	22050.00	147.00	0.00	0.00	متر	كل نحاس ثرومولايتيك مطر (CUPPVC/Y/G) ماسك (2م - 300x1)	13/7/23/3/3
	0.00	120000.00	400.00	0.00	0.00	متر	كل نحاس مسطح (CUXLPE/PVC/STA) ماسك (2م - 240x4)	9/5/23/3/3
	0.00	13440.00	120.00	0.00	0.00	متر	كل نحاس ثرومولايتيك مطر (CUPPVC/Y/G) ماسك (2م - 240x1)	12/7/23/3/3
	0.00	0.00	295000	0.00	0.00	عدد	إرسال التبر الكهربائي وخلاطه لتشروع بكرة 1600 أمبير عند جهد 400/230 فولت	34/3/3
	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	عدد	طمس اتصال حثلي رقمي 2448 خط فائق التوسعة	0.00
	0.00	91168.00	259.00	0.00	0.00	عدد	وحدة تضاد الفريست فرة (20*4) (وات) بخلاف ويز من النوع فلتاني بخلاف المستطاد - وأسم يرسل جميع التبدلات من مواسير وأسلاك ومقاطع وقفا مقارن تشغل فرحدا (أطرافك)	2/3/1/3/3
	0.00	81000.00	450.00	0.00	0.00	عدد	وحدة تضاد الفريست فرة (20*4) (وات) بخلاف ويز من النوع فلتاني فلتاني بخلاف مستطاد ومطابق بخلاف الإبريق بخلاف الفلتاني من النوع فلتاني فلتاني بخلاف المستطاد ومطابق فرحدا (60*60 سم) وأسم يرسل جميع التبدلات بخلاف وحدة التضاد من مواسير وأسلاك ومقاطع تشغل (أطرافك المستطاد والمطابق)	1/19/1/3/3
	0.00	1191158.00						



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر / محمد بن عبد الواسع

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسع

مدير إدارة شئون المباني
محمد بن عبد الواسع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (47)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفعة بالطبيعة		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند	زيادة عن البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	207360.00	270.00	0.00	768.00	عدد	وحدة إنشاء اسبوت لابت دائرية قبة (26*1) غطسة بالصلب المقطر	17/5/3/3
	0.00	2560.00	400.00	0.00	6.40	عدد	وحدة إنشاء اسبوت حارة قبة (70) سيات غطاء من القرم المشوي لظلم والظلمة بدرجة حدة IP 84 ولصق بصلب جميع الحديد من موانير وأسلاك ومقاطع وتنشيط الوحدة (تحتل الفرنسي كداسة)	18/5/3/3
	0.00	72000.00	450.00	0.00	160.00	عدد	وحدة إنشاء قبة مستديرة (20*4) مغطى بغطاء لولب من القرم المشوي بصلب المقطر بدرجة حدة (84) مغطى بغطاء والظلمة ولصق بصلب جميع الحديد من موانير وأسلاك ومقاطع وتنشيط الوحدة (تحتل الوحدة)	18/1/3/3
	0.00	16940.00	220.00	0.00	77.00	عدد	وحدة إنشاء القروست قبة (20*1) جداري بغطاء من الألياف الزجاجية قبة قبة لولب ولصق بصلب جميع الحديد من موانير وأسلاك ومقاطع وتنشيط الوحدة	1/1/3/4
	0.00	7650.00	150.00	0.00	51.00	عدد	وحدة إنشاء جدارية دائرية بها قبة قبة (100) وت (220) من القرم المشوي لظلم والظلمة بدرجة حدة IP 44 ولصق بصلب جميع الحديد من موانير وأسلاك ومقاطع وتنشيط الوحدة (تحتل السطح)	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 40 أمبير (تحتل قبة ومشفة المياه)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير بغطاء خضوية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 200 أمبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	عدد	لوحة توزيع 250 أمبير لمعدات الصنعة الخشبية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	متر	مكبل نحاس (CU/XLPE/PVC/ISTA) مغطى (2*150*4) (تحتل القبة لولب قبة + الألياف)	7/5/23/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	عدد	مكبل حواء حزام متصل بوزن لولب قبة قبة 12000 ورجل ساحة من القرم المشوي بغطاء مغطى من توصيلات وانحناءات	2/3/2/6
	0.00	525000.00	7500	0.00	70.00	عدد	مكبل حواء حزام متصل (SPLIT) بوزن لولب قبة قبة 30000 ورجل ساحة من القرم المشوي بغطاء مغطى من توصيلات وانحناءات	2/3/2/6
	0.00	889770.00				اجمالي الصفحة :		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي النواصر

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الله السويدي

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد السويدي

إدارة شئون المباني
وادي النواصر

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبيات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (48)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأصناف
	زيادة عن البيلد	في حدود البيلد	
	ريال	ريال	
	482337.90	4496974.50	صفحة رقم (1)
	42357.60	606125.00	صفحة رقم (2)
	16700.00	276000.00	صفحة رقم (3)
	795.00	95956.40	صفحة رقم (4)
	0.00	25820.00	صفحة رقم (5)
	338509.30	2319904.75	صفحة رقم (6)
	35876.00	1279561.00	صفحة رقم (7)
	142084.00	1434301.02	صفحة رقم (8)
	0.00	1624250.00	صفحة رقم (9)
	7250.00	108180.00	صفحة رقم (10)
	18000.00	114000.00	صفحة رقم (11)
	0.00	232085.00	صفحة رقم (12)
	0.00	43512.00	صفحة رقم (13)
	10340.00	135258.00	صفحة رقم (14)
	7242.00	150992.00	صفحة رقم (15)
	0.00	227203.20	صفحة رقم (16)
	169813.00	77372.00	صفحة رقم (17)
	2200.00	10315.00	صفحة رقم (18)
	148790.00	101056.00	صفحة رقم (19)
	52000.00	76840.00	صفحة رقم (20)
	0.00	281852.00	صفحة رقم (21)
	0.00	39740.00	صفحة رقم (22)
	1474294.80	13757297.87	اجملي الصفحة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبيات
وادي النور

المهندس المشرف
م. يوسف أحمد

م. محمد بن عبد النور

مدير إدارة شؤون تعليمية
م. محمد بن عبد النور

(1) مدى مطابقة الأعمال للخطط المعمول بها (ملاحظة)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم المرفق للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تأدية الخدمة : 900 + 90 + 240 م.م
أقصى ليرة نصية : 2688376.32 ريال
تاريخ الإبراء : 1442/11/15 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (49)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	0.00	61780.80	صفحة رقم (23)
	18660.80	12388.00	صفحة رقم (24)
	0.00	60504.00	صفحة رقم (25)
	0.00	140000.00	صفحة رقم (26)
	7920.00	13290.00	صفحة رقم (27)
	0.00	30150.00	صفحة رقم (28)
	27187.65	112790.48	صفحة رقم (29)
	1320.00	78879.80	صفحة رقم (30)
	0.00	23000.00	صفحة رقم (31)
	0.00	10953.00	صفحة رقم (32)
	0.00	4760.00	صفحة رقم (33)
	0.00	11790.35	صفحة رقم (34)
	0.00	9675.00	صفحة رقم (35)
	0.00	242600.60	صفحة رقم (36)
	70774.30	379446.20	صفحة رقم (37)
	3191462.40	156514.00	صفحة رقم (38)
	20829.00	458873.40	صفحة رقم (39)
	29581.60	5380.00	صفحة رقم (40)
	0.00	15430.20	صفحة رقم (41)
	0.00	8004.00	صفحة رقم (42)
	0.00	3251.20	صفحة رقم (43)
	646000.00	105789.50	صفحة رقم (44)
	0.00	80647.00	صفحة رقم (45)
	4013735.75	2025897.53	اجملى الصفحة

(1) مدى مطابقة الأعمال للتعليمية والمصنعة (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبنات
وادي النواصر

المهندس المشرف
م. يوسف أحمد

المهندس المشرف
م. مصطفى محمد القديري

مدير إدارة شئون المباني
م. محمد عبد الحليم

